



**BÂTI
FAÇADES**

155 impasse du Docteur Simone Nicolas
ZI de Chassende
43000 LE PUY EN VELAY
Tél. : 04 71 02 06 99
contact@bf43.fr



Qualibat RGE n° E-E86904
Qualifs n° 2132 - 7131



Facture

Numéro : **FA260137**

Date : **25/03/2026**

PAYÉ

Chq n°4737124-CA le
26/03/26 de 32781 €

SCI LOU IMMO

14 Rue de la Fontaine

43700 CHASPINHAC

Tél. : 09 82 60 68 82/06 59 97 14 22

Email : maxime@toutunevenement.com

Objet :

Réfection de façades

Bardage et ITE

Bardage métallique RAL7016 et 9006

Bardage aluminium composite RAL équivalent 7016 et 9006 (STB-478 et STB-403)

N°	Désignation	U.	Quantité	PU HT	Montant HT	TVA
1	<u>Sur façade principal bureaux : 1</u> Ossature en Z galva et Pose bardage en aluminium composite type STACBOND en 4mm, teinte dans la gamme solid collection et selon stock panneaux fournisseur. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.	M²		195,00		20%
2	Habillage encadrement ouvertures dans bardage double peau en aluminium 15/10, ral des menuiseries	ML		65,00		20%
	Sous-total					
3	<u>Sur façade principal dépôt : 2 dépôt centrale</u> Dépose et évacuation bardage métallique.	M²		14,00		20%
4	Pose bardage en acier laqué type Trapeza 8.125.25 en 75/100, ral 9006. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.	M²		46,00		20%
5	Profil en pied en acier laqué 75/100, ral assorti au bardage	MI		32,00		20%
6	Habillage encadrement ouvertures dans bardage double peau en acier 75/100, ral des menuiseries	ML		40,00		20%
7	Création de chevêtre métallique Mise en place d'un tube 60x60 soudé ou vissé sur structure existant pour la création de chevêtre au droit des ouvertures. Y compris peinture antirouille. <u>Quantité donné à titre indicatif</u>	ML	8,25	90,00	742,50	20%
	Sous-total				742,50	
8	<u>Sur pignons et toit terrasse : 4 dépôt centrale</u> Dépose et évacuation bardage métallique.	M²		14,00		20%
9	Pose de plateaux de bardage et d'une laine de roche de 130mm type Rockbardage Sur ossature modifié suite aux modifications de façades.	M²		72,00		20%
10	Pose bardage en acier laqué type Trapeza 8.125.25 en 75/100, ral 9006.. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.	M²		46,00		20%
11	Profil en rive en acier laqué 75/100, ral assorti au bardage	MI		28,00		20%
12	Profil en pied en acier laqué 75/100, ral assorti au bardage	MI		32,00		20%

N°	Désignation	U.	Quantité	PU HT	Montant HT	TVA
13	Habillage encadrement ouvertures dans bardage double peau en acier 75/100, ral assorti au bardage	ML		40,00		20%
14	Création de chevêtre métallique Mise en place d'un tube 60x60 soudé ou vissé sur structure existant pour la création de chevêtre au droit des ouvertures. Y compris peinture antirouille. <u>Quantité donné à titre indicatif</u>	ML		90,00		20%
	Sous-total					
15	<u>Sur enduit côté rue de J.A Cubizolle : 5 façade la poste</u> PLIAGE ALU EN TETE ISOLANT EN Z Fourniture et pose pliage Z en aluminium 15/10 laquées, teinte RAL, Compris pliage, cornières en relevées, fixations.	ML		35,00		20%
16	ISOLATION DES MURS PAR L'EXTERIEUR Isolation thermique par l'extérieur finition RPE composée: - Poly blanc à bords droits, dimensions 1200/600/140 mm épaisseur, STO - Panneau Polystyrène type PS 15 SE de INNOLATION SAS , R = 3.70 m².K/W ACERMI n°15/199/1006 MO : Implantation Chantier + Pose isolation - Fixation colle en poudre 4kg/m² + chevilles expansives - Entoilage marouflage à la colle, conso 4kg/m² - Sous couche à raison de 350 gr/m² - Finition RPE aspect taloché ou grésé suivant choix du client à raison de 3 kg/m², teinte au choix dans la gamme du fournisseur. - Profil de départ en aluminium, fixation par tape vis - Armature d'angles entoilée, marouflage, coupes, chutes. - Compris tout travaux préparatoires, coupes, chutes, toutes sujétions.	M²		95,00		20%
	Sous-total					
17	<u>Sur ITE côté parking : 6 façade Coworking</u> Ossature en Z galva et Pose bardage en acier laqué type Trapeza 8.125.25 en 75/100, ral 9006. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.	M²		85,00		20%
18	PV pour bardage en aluminium composite type STACBOND en 4mm, teinte dans la gamme solid collection et selon stock panneaux fournisseur. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties. <u>Quantité donné à titre indicatif</u>	M²		104,00		20%
19	PV pour isolation Isolation en laine de roche type Rockfaçade en 140mm.	M²		30,00		20%
20	Habillage encadrement ouvertures dans bardage double peau en aluminium 15/10, ral des menuiseries	ML		65,00		20%
	Sous-total					
21	<u>Sur terre cuite : 7 entrée Coworking</u> DEPOSE ET EVACUATION DE LA TERRE CUITE y compris ossature.	M²		16,00		20%
22	Ossature en Z galva et Pose bardage en acier laqué type Trapeza 8.125.25 en 75/100, ral 9006. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.	M²		85,00		20%
23	PV pour bardage en aluminium composite type STACBOND en 4mm, teinte dans la gamme solid collection et selon stock panneaux fournisseur. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties. <u>Quantité donné à titre indicatif</u>	M²		104,00		20%
24	PV pour isolation	M²		30,00		20%

N°	Désignation	U.	Quantité	PU HT	Montant HT	TVA
	Isolation en laine de roche type Rockfaçade en 140mm. Sous-total					
25	<u>Sur ITE côté bureaux : 8 arrière Coworking</u> DEPOSE ET EVACUATION DE LA TERRE CUITE y compris ossature.	M²		16,00		20%
26	Ossature en Z galva et Pose bardage en acier laqué type Trapeza 8.125.25 en 75/100, ral 9006. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colonies assorties.	M²		85,00		20%
27	PV pour isolation Isolation en laine de roche type Rockfaçade en 140mm. Sous-total	M²		30,00		20%
28	<u>Sur entrée arrière dépôt : 9 côté la poste</u> ENDUIT FINITION RPE Enduit finition RPE composée: - Sous couche à raison de 350 gr/m² - Finition RPE aspect taloché ou grésé suivant choix du client à raison de 3 kg/m², teinte au choix dans la gamme du fournisseur. - Armature d'angles entoilée, marouflage, coupes, chutes. - Compris tout travaux préparatoires, coupes, chutes, toutes sujétions. Sous-total	M²		45,00		20%
29	<u>Sur dépôt : 10</u> Ossature en Z galva et Pose bardage en acier laqué type Trapeza 8.125.25 en 75/100, ral 9006. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colonies assorties. Sous-total	M²	315,00	85,00	26 775,00	20%
30	Remise commerciale exceptionnel de 1,5% Sous-total	Ens	-0,10	2 000,00	-200,00 -200,00	20%
Dépenses présentées au LEADER = 27 317.50 € HT						
Total H.T.					27 317,50 €	
TVA acquittée à l'encaissement TVA 20%					5 463,50 €	
Total T.T.C.					32 781,00 €	

Conditions Générales de Vente :

- Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.
- Conformément au décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (pour les professionnels uniquement) ainsi qu'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur seront facturés en cas de retard de paiement. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
- En cas de litige et après avoir saisi par écrit l'entreprise, le client peut recourir à la médiation de la consommation en s'adressant à CM2C - 14 Rue St Jean 75017 PARIS - Email : cm2c@cm2c.net - Tél. 01 89 47 00 14

Conditions de paiement :

- **Echéance au 25/03/2026 : 32 781,00 €**

Assurance décennale obligatoire souscrite auprès de MMA ROCHE CHAPUIS - 14 Côte de Tireboeuf BP 2 43700 BRIVES CHARENSAC, valable en France métropolitaine

Pour tout paiement par virement : CIC - IBAN : FR76 1009 6185 1600 0957 3940 193 - BIC : CMCIFRPP



**BÂTI
FAÇADES**

155 impasse du Docteur Simone Nicolas
ZI de Chassende
43000 LE PUY EN VELAY
Tél. : 04 71 02 06 99
contact@bf43.fr



Qualibat RGE n° E-E86904
Qualifs n° 2132 - 7131

Situation n°2
Facture

Numéro : **FA260182**

Date : **22/04/2026**

PAYÉ

cheque n°3556389

Adresse des travaux :

SAS Tout Un Evènement 91 Rue JA Cubizolle
VELAY

SCI LOU IMMO

14 Rue de la Fontaine

43700 CHASPINHAC

Tél. : 09 82 60 68 82/06 59 97 14 22

Email : maxime@toutunevenement.com

Objet :

Réfection de façades

Bardage et ITE

Bardage métallique RAL7016 et 9006

Bardage aluminium composite RAL équivalent 7016 et 9006 (STB-478 et STB-403)

N°	Désignation	U.	Marché			Travaux réalisés			TVA
			Qté	PU HT	Montant HT	Avt. %	Qté	Montant HT	
1	<u>Sur façade principal bureaux : 1</u> Ossature en Z galva et Pose bardage en aluminium composite type STACBOND en 4mm, teinte dans la gamme solid collection et selon stock panneaux fournisseur. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.	M²	47,00	195,00	9 165,00	60%	28,20	5 499,00	20%
2	Habillage encadrement ouvertures dans bardage double peau en aluminium 15/10, ral des menuiseries	ML	55,00	65,00	3 575,00	60%	33,00	2 145,00	20%
	Sous-total							7 644,00	
3	<u>Sur façade principal dépôt : 2 dépôt centrale</u> Dépose et évacuation bardage métallique.	M²	127,00	14,00	1 778,00	100%	127,00	1 778,00	20%
4	Pose bardage en acier laqué type Trapeza 8.125.25 en 75/100, ral 9006. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.	M²	104,00	46,00	4 784,00	100%	104,00	4 784,00	20%
5	Profil en pied en acier laqué 75/100, ral assorti au bardage	ML	27,00	32,00	864,00	100%	27,00	864,00	20%
6	Habillage encadrement ouvertures dans bardage double peau en acier 75/100, ral des menuiseries	ML	34,00	40,00	1 360,00	100%	34,00	1 360,00	20%
7	Création de chevêtre métallique Mise en place d'un tube 60x60 soudé ou vissé sur structure existant pour la création de chevêtre au droit des ouvertures. Y compris peinture antirouille. <u>Quantité donné à titre indicatif</u>	ML	55,00	90,00	4 950,00	64%	35,20	3 168,00	20%
	Sous-total							11 954,00	
8	<u>Sur pignons et toit terrasse : 4 dépôt centrale</u> Dépose et évacuation bardage métallique.	M²	157,00	14,00	2 198,00				20%
9	Pose de plateaux de bardage et d'une laine de roche de 130mm type Rockbardage Sur ossature modifié suite aux modifications	M²	78,50	72,00	5 652,00				20%

N°	Désignation	U.	Marché			Travaux réalisés			TVA
			Qté	PU HT	Montant HT	Avt. %	Qté	Montant HT	
10	de façades. Pose bardage en acier laqué type Trapeza 8.125.25 en 75/100, ral 9006.. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.	M²	157,00	46,00	7 222,00				20%
11	Profil en rive en acier laqué 75/100, ral assorti au bardage	MI	49,00	28,00	1 372,00				20%
12	Profil en pied en acier laqué 75/100, ral assorti au bardage	MI	82,00	32,00	2 624,00				20%
13	Habillage encadrement ouvertures dans bardage double peau en acier 75/100, ral assorti au bardage	ML	32,00	40,00	1 280,00				20%
14	Création de chevêtre métallique Mise en place d'un tube 60x60 soudé ou vissé sur structure existant pour la création de chevêtre au droit des ouvertures. Y compris peinture antirouille. <u>Quantité donné à titre indicatif</u>	ML	42,00	90,00	3 780,00				20%
	Sous-total								
	<u>Sur enduit côté rue de J.A Cubizolle : 5 façade la poste</u>								
15	PLIAGE ALU EN TETE ISOLANT EN Z Fourniture et pose pliage Z en aluminium 15/10 laquées, teinte RAL. Compris pliage, cornières en relevées, fixations.	ML	50,00	35,00	1 750,00	100%	50,00	1 750,00	20%
16	ISOLATION DES MURS PAR L'EXTERIEUR Isolation thermique par l'extérieur finition RPE composée: - Poly blanc à bords droits, dimensions 1200/600/140 mm épaisseur, STO - Panneau Polystyrène type PS 15 SE de INNOLATION SAS , R = 3.70 m².K/W ACERMI n°15/199/1006 MO : Implantation Chantier + Pose isolation - Fixation colle en poudre 4kg/m² + chevilles expansives - Entoilage marouflage à la colle, conso 4kg/m² - Sous couche à raison de 350 gr/m² - Finition RPE aspect taloché ou grésé suivant choix du client à raison de 3 kg/m², teinte au choix dans la gamme du fournisseur. - Profil de départ en aluminium, fixation par tape vis - Armature d'angles entoilée,marouflage, coupes, chutes. - Compris tout travaux préparatoires, coupes, chutes, toutes sujétions.	M²	158,00	95,00	15 010,00	100%	158,00	15 010,00	20%
	Sous-total							16 760,00	
	<u>Sur ITE côté parking : 6 façade Coworking</u>								
17	Ossature en Z galva et Pose bardage en acier laqué type Trapeza 8.125.25 en 75/100, ral 9006.. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.	M²	83,00	85,00	7 055,00				20%
18	PV pour bardage en aluminium composite type STACBOND en 4mm, teinte dans la gamme solid collection et selon stock panneaux fournisseur. Calepinage suivant étude entreprise.	M²	7,00	104,00	728,00				20%

N°	Désignation	U.	Marché			Travaux réalisés			TVA
			Qté	PU HT	Montant HT	Avt. %	Qté	Montant HT	
19	Fixation aux colories assorties. <u>Quantité donné à titre indicatif</u> PV pour isolation Isolation en laine de roche type Rockfaçade en 140mm.	M²	90,00	30,00	2 700,00				20%
20	Habillage encadrement ouvertures dans bardage double peau en aluminium 15/10, ral des menuiseries.	ML	16,00	65,00	1 040,00				20%
	Sous-total								
21	<u>Sur terre cuite : 7 entrée Coworking</u> DEPOSE ET EVACUATION DE LA TERRE CUITE y compris ossature.	M²	29,00	16,00	464,00				20%
22	Ossature en Z galva et Pose bardage en acier laqué type Trapeza 8.125.25 en 75/100, ral 9006. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.	M²	52,00	85,00	4 420,00				20%
23	PV pour bardage en aluminium composite type STACBOND en 4mm, teinte dans la gamme solid collection et selon stock panneaux fournisseur. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties. <u>Quantité donné à titre indicatif</u>	M²	52,00	104,00	5 408,00				20%
24	PV pour isolation Isolation en laine de roche type Rockfaçade en 140mm.	M²	52,00	30,00	1 560,00				20%
	Sous-total								
25	<u>Sur ITE côté bureaux : 8 arrière Coworking</u> DEPOSE ET EVACUATION DE LA TERRE CUITE y compris ossature.	M²	29,00	16,00	464,00				20%
26	Ossature en Z galva et Pose bardage en acier laqué type Trapeza 8.125.25 en 75/100, ral 9006. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.	M²	96,00	85,00	8 160,00				20%
27	PV pour isolation Isolation en laine de roche type Rockfaçade en 140mm.	M²	96,00	30,00	2 880,00				20%
	Sous-total								
28	<u>Sur entrée arrière dépôt : 9 côté la poste</u> ENDUIT FINITION RPE Enduit finition RPE composée: - Sous couche à raison de 350 gr/m² - Finition RPE aspect taloché ou grésé suivant choix du client à raison de 3 kg/m², teinte au choix dans la gamme du fournisseur. - Armature d'angles entoilée, marouflage, coupes, chutes. - Compris tout travaux préparatoires, coupes, chutes, toutes sujétions.	M²	107,00	45,00	4 815,00	100%	107,00	4 815,00	20%
	Sous-total							4 815,00	
29	<u>Sur dépôt : 10</u> Ossature en Z galva et Pose bardage en acier laqué type Trapeza 8.125.25 en 75/100, ral 9006.	M²	315,00	85,00	26 775,00	100%	315,00	26 775,00	20%

N°	Désignation	U.	Marché			Travaux réalisés			TVA
			Qté	PU HT	Montant HT	Avt. %	Qté	Montant HT	
	Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.								
	Sous-total							26 775,00	
30	Remise commerciale exceptionnel de 1,5%	Ens	-1,00	2 000,00	-2 000,00	50%	-0,50	-1 000,00	20%
	Sous-total							-1 000,00	
Dépenses présentées au LEADER = 18 055.50 € HT									

TVA acquittée à l'encaissement

Montant du Marché	131 833,00 €
<i>Marché Initial (Devis n° 250679)</i>	<i>131 833,00 €</i>
Montant des Travaux réalisés	66 948,00 €
Montant des Situations à déduire	27 317,50 €
<i>Situation 1 (Facture n°FA260137 du 25/03/26)</i>	<i>27 317,50 €</i>
Total H.T.	39 630,50 €
TVA 20%	7 926,10 €
Total T.T.C.	47 556,60 €

Conditions Générales de Vente :


- Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.
- Conformément au décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (pour les professionnels uniquement) ainsi qu'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur seront facturés en cas de retard de paiement. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
- En cas de litige et après avoir saisi par écrit l'entreprise, le client peut recourir à la médiation de la consommation en s'adressant à CM2C - 14 Rue St Jean 75017 PARIS - Email : cm2c@cm2c.net - Tél. 01 89 47 00 14

Conditions de paiement :

- **Echéance au 22/04/2026 : 47 556,60 €**

Assurance décennale obligatoire souscrite auprès de MMA ROCHE CHAPUIS - 14 Côte de Tireboeuf BP 2 43700 BRIVES CHARENSAC, valable en France métropolitaine

Pour tout paiement par virement : CIC - IBAN : FR76 1009 6185 1600 0957 3940 193 - BIC : CMCIFRPP



**BÂTI
FAÇADES**

155 impasse du Docteur Simone Nicolas
ZI de Chassende
43000 LE PUY EN VELAY
Tél. : 04 71 02 06 99
contact@bf43.fr



Qualibat RGE n° E-E86904
Qualifs n° 2132 - 7131

Situation n°3
Facture

Numéro : **FA260245**

Date : **27/05/2026**

Adresse des travaux :

SAS Tout Un Evènement 91 Rue Chèque n°3556396
VELAY

SCI LOU IMMO

14 Rue de la Fontaine

43700 CHASPINHAC

Tél. : 09 82 60 68 82/06 59 97 14 22

Email : maxime@toutunevenement.com

Objet :

Réfection de façades

Bardage et ITE

Bardage métallique RAL 7016 et 9006

Bardage aluminium composite RAL équivalent 7016 et 9006 (STB-478 et STB-403)

N°	Désignation	U.	Marché			Travaux réalisés			TVA
			Qté	PU HT	Montant HT	Avt. %	Qté	Montant HT	
1	<u>Sur façade principal bureaux : 1</u> Ossature en Z galva et Pose bardage en aluminium composite type STACBOND en 4mm, teinte dans la gamme solid collection et selon stock panneaux fournisseur. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.	M²	47,00	195,00	9 165,00	100%	47,00	9 165,00	20%
2	Habillage encadrement ouvertures dans bardage double peau en aluminium 15/10, ral des menuiseries	ML	55,00	65,00	3 575,00	100%	55,00	3 575,00	20%
	Sous-total							12 740,00	
3	<u>Sur façade principal dépôt : 2 dépôt centrale</u> Dépose et évacuation bardage métallique.	M²	127,00	14,00	1 778,00	100%	127,00	1 778,00	20%
4	Pose bardage en acier laqué type Trapeza 8.125.25 en 75/100, ral 9006. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.	M²	104,00	46,00	4 784,00	100%	104,00	4 784,00	20%
5	Profil en pied en acier laqué 75/100, ral assorti au bardage	MI	27,00	32,00	864,00	100%	27,00	864,00	20%
6	Habillage encadrement ouvertures dans bardage double peau en acier 75/100, ral des menuiseries	ML	34,00	40,00	1 360,00	100%	34,00	1 360,00	20%
7	Création de chevêtre métallique Mise en place d'un tube 60x60 soudé ou vissé sur structure existant pour la création de chevêtre au droit des ouvertures. Y compris peinture antirouille. <u>Quantité donné à titre indicatif</u>	ML	55,00	90,00	4 950,00	64%	35,20	3 168,00	20%
	Sous-total							11 954,00	
8	<u>Sur pignons et toit terrasse : 4 dépôt centrale</u> Dépose et évacuation bardage métallique.	M²	157,00	14,00	2 198,00				20%
9	Pose de plateaux de bardage et d'une laine de roche de 130mm type Rockbardage Sur ossature modifié suite aux modifications	M²	78,50	72,00	5 652,00				20%

N°	Désignation	U.	Marché			Travaux réalisés			TVA
			Qté	PU HT	Montant HT	Avt. %	Qté	Montant HT	
10	de façades. Pose bardage en acier laqué type Trapeza 8.125.25 en 75/100, ral 9006.. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.	M²	157,00	46,00	7 222,00				20%
11	Profil en rive en acier laqué 75/100, ral assorti au bardage	MI	49,00	28,00	1 372,00				20%
12	Profil en pied en acier laqué 75/100, ral assorti au bardage	MI	82,00	32,00	2 624,00				20%
13	Habillage encadrement ouvertures dans bardage double peau en acier 75/100, ral assorti au bardage	ML	32,00	40,00	1 280,00				20%
14	Création de chevêtre métallique Mise en place d'un tube 60x60 soudé ou vissé sur structure existant pour la création de chevêtre au droit des ouvertures. Y compris peinture antirouille. <u>Quantité donné à titre indicatif</u>	ML	42,00	90,00	3 780,00				20%
	Sous-total								
15	<u>Sur enduit côté rue de J.A Cubizolle : 5 façade la poste</u> PLIAGE ALU EN TETE ISOLANT EN Z Fourniture et pose pliage Z en aluminium 15/10 laquées, teinte RAL, Compris pliage, cornières en relevées, fixations.	ML	50,00	35,00	1 750,00	100%	50,00	1 750,00	20%
16	ISOLATION DES MURS PAR L'EXTERIEUR Isolation thermique par l'extérieur finition RPE composée: - Poly blanc à bords droits, dimensions 1200/600/140 mm épaisseur, STO - Panneau Polystyrène type PS 15 SE de INNOLATION SAS , R = 3.70 m².K/W ACERMI n°15/199/1006 MO : Implantation Chantier + Pose isolation - Fixation colle en poudre 4kg/m² + chevilles expansives - Entoilage marouflage à la colle, conso 4kg/m² - Sous couche à raison de 350 gr/m² - Finition RPE aspect taloché ou grésé suivant choix du client à raison de 3 kg/m², teinte au choix dans la gamme du fournisseur. - Profil de départ en aluminium, fixation par tape vis - Armature d'angles entoilée,marouflage, coupes, chutes. - Compris tout travaux préparatoires, coupes, chutes, toutes sujétions.	M²	158,00	95,00	15 010,00	100%	158,00	15 010,00	20%
	Sous-total							16 760,00	
17	<u>Sur ITE côté parking : 6 façade Coworking</u> Ossature en Z galva et Pose bardage en acier laqué type Trapeza 8.125.25 en 75/100, ral 9006.. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.	M²	83,00	85,00	7 055,00	20%	16,60	1 411,00	20%
18	PV pour bardage en aluminium composite type STACBOND en 4mm, teinte dans la gamme solid collection et selon stock panneaux fournisseur. Calepinage suivant étude entreprise.	M²	7,00	104,00	728,00	20%	1,40	145,60	20%

N°	Désignation	U.	Marché			Travaux réalisés			TVA
			Qté	PU HT	Montant HT	Avt. %	Qté	Montant HT	
19	Fixation aux colories assorties. <u>Quantité donné à titre indicatif</u> PV pour isolation Isolation en laine de roche type Rockfaçade en 140mm.	M²	90,00	30,00	2 700,00				20%
20	Habillage encadrement ouvertures dans bardage double peau en aluminium 15/10, ral des menuiseries	ML	16,00	65,00	1 040,00				20%
	Sous-total							1 556,60	
21	<u>Sur terre cuite : 7 entrée Coworking</u> DEPOSE ET EVACUATION DE LA TERRE CUITE y compris ossature.	M²	29,00	16,00	464,00	100%	29,00	464,00	20%
22	Ossature en Z galva et Pose bardage en acier laqué type Trapeza 8.125.25 en 75/100, ral 9006. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.	M²	52,00	85,00	4 420,00	30%	15,60	1 326,00	20%
23	PV pour bardage en aluminium composite type STACBOND en 4mm, teinte dans la gamme solid collection et selon stock panneaux fournisseur. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties. <u>Quantité donné à titre indicatif</u>	M²	52,00	104,00	5 408,00	30%	15,60	1 622,40	20%
24	PV pour isolation Isolation en laine de roche type Rockfaçade en 140mm.	M²	52,00	30,00	1 560,00	30%	15,60	468,00	20%
	Sous-total							3 880,40	
25	<u>Sur ITE côté bureaux : 8 arrière Coworking</u> DEPOSE ET EVACUATION DE LA TERRE CUITE y compris ossature.	M²	29,00	16,00	464,00	100%	29,00	464,00	20%
26	Ossature en Z galva et Pose bardage en acier laqué type Trapeza 8.125.25 en 75/100, ral 9006. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.	M²	96,00	85,00	8 160,00	80%	76,80	6 528,00	20%
27	PV pour isolation Isolation en laine de roche type Rockfaçade en 140mm.	M²	96,00	30,00	2 880,00				20%
	Sous-total							6 992,00	
28	<u>Sur entrée arrière dépôt : 9 côté la poste</u> ENDUIT FINITION RPE Enduit finition RPE composée: - Sous couche à raison de 350 gr/m² - Finition RPE aspect taloché ou grésé suivant choix du client à raison de 3 kg/m², teinte au choix dans la gamme du fournisseur. - Armature d'angles entoilée, marouflage, coupes, chutes. - Compris tout travaux préparatoires, coupes, chutes, toutes sujétions.	M²	107,00	45,00	4 815,00	100%	107,00	4 815,00	20%
	Sous-total							4 815,00	
29	<u>Sur dépôt : 10</u> Ossature en Z galva et Pose bardage en acier laqué type Trapeza 8.125.25 en 75/100, ral 9006.	M²	315,00	85,00	26 775,00	100%	315,00	26 775,00	20%

N°	Désignation	U.	Marché			Travaux réalisés			TVA
			Qté	PU HT	Montant HT	Avt. %	Qté	Montant HT	
	Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.								
	Sous-total							26 775,00	
30	Remise commerciale exceptionnel de 1,5%	Ens	-1,00	2 000,00	-2 000,00	70%	-0,70	-1 400,00	20%
	Sous-total							-1 400,00	
Dépenses présentées au LEADER = 17 125.00 € HT									

TVA acquittée à l'encaissement

Montant du Marché	131 833,00 €
<i>Marché Initial (Devis n° 250679)</i>	<i>131 833,00 €</i>
Montant des Travaux réalisés	84 073,00 €
Montant des Situations à déduire	66 948,00 €
<i>Situation 1 (Facture n°FA260137 du 25/03/26)</i>	<i>27 317,50 €</i>
<i>Situation 2 (Facture n°FA260182 du 22/04/26)</i>	<i>39 630,50 €</i>
Total H.T.	17 125,00 €
TVA 20%	3 425,00 €
Total T.T.C.	20 550,00 €

Conditions Générales de Vente :

- Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.
- Conformément au décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (pour les professionnels uniquement) ainsi qu'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur seront facturés en cas de retard de paiement. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
- En cas de litige et après avoir saisi par écrit l'entreprise, le client peut recourir à la médiation de la consommation en s'adressant à CM2C - 14 Rue St Jean 75017 PARIS - Email : cm2c@cm2c.net - Tél. 01 89 47 00 14

Conditions de paiement :
- Échéance au 27/05/2026 : 20 550,00 €

Assurance décennale obligatoire souscrite auprès de MMA ROCHE CHAPUIS - 14 Côte de Tireboeuf BP 2 43700 BRIVES CHARENSAC, valable en France métropolitaine

Pour tout paiement par virement : CIC - IBAN : FR76 1009 6185 1600 0957 3940 193 - BIC : CMCIFRPP



**BÂTI
FAÇADES**

155 Impasse du Docteur Simone Nicolas
ZI de Chassende
43000 LE PUY EN VELAY
Tél. : 04 71 02 06 99
contact@bf43.fr



Qualibat RGE n° E-E86904
Qualifs n° 2132 - 7131

*Situation n°4
Facture*

Numéro : **FA260298**

Date : **23/06/2026**

Adresse des travaux :

SAS Tout Un Evènement 91 Rue JA Cubizolle 43000 LE PUY EN VELAY

SCI LOU IMMO

14 Rue de la Fontaine

43700 CHASPINHAC

Tél. : 09 82 60 68 82/06 59 97 14 22

Email : maxime@toutunevenement.com

Objet :

Réfection de façades

Bardage et ITE

Bardage métallique RAL7016 et 9006

Bardage aluminium composite RAL équivalent 7016 et 9006 (STB-478 et STB-403)

N°	Désignation	U.	Marché			Travaux réalisés			TVA
			Qté	PU HT	Montant HT	Avt. %	Qté	Montant HT	
1	<u>Sur façade principal bureaux : 1</u> Ossature en Z galva et Pose bardage en aluminium composite type STACBOND en 4mm, teinte dans la gamme solid collection et selon stock panneaux fournisseur. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.	M²	47,00	195,00	9 165,00	100%	47,00	9 165,00	20%
2	Habillage encadrement ouvertures dans bardage double peau en aluminium 15/10, ral des menuiseries	ML	55,00	65,00	3 575,00	100%	55,00	3 575,00	20%
	Sous-total							12 740,00	
3	<u>Sur façade principal dépôt : 2 dépôt centrale</u> Dépose et évacuation bardage métallique.	M²	127,00	14,00	1 778,00	100%	127,00	1 778,00	20%
4	Pose bardage en acier laqué type Trapeza 8.125.25 en 75/100, ral 9006. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.	M²	104,00	46,00	4 784,00	100%	104,00	4 784,00	20%
5	Profil en pied en acier laqué 75/100, ral assorti au bardage	MI	27,00	32,00	864,00	100%	27,00	864,00	20%
6	Habillage encadrement ouvertures dans bardage double peau en acier 75/100, ral des menuiseries	ML	34,00	40,00	1 360,00	100%	34,00	1 360,00	20%
7	Création de chevêtre métallique Mise en place d'un tube 60x60 soudé ou vissé sur structure existant pour la création de chevêtre au droit des ouvertures. Y compris peinture antirouille. <u>Quantité donné à titre indicatif</u>	ML	55,00	90,00	4 950,00	64%	35,20	3 168,00	20%
	Sous-total							11 954,00	
8	<u>Sur pignons et toit terrasse : 4 dépôt centrale</u> Dépose et évacuation bardage métallique.	M²	157,00	14,00	2 198,00	50%	78,50	1 099,00	20%
9	Pose de plateaux de bardage et d'une laine de roche de 130mm type Rockbardage Sur ossature modifié suite aux modifications	M²	78,50	72,00	5 652,00	50%	39,25	2 826,00	20%

N°	Désignation	U.	Marché			Travaux réalisés			TVA
			Qté	PU HT	Montant HT	Avt. %	Qté	Montant HT	
10	de façades. Pose bardage en acier laqué type Trapeza 8.125.25 en 75/100, ral 9006.. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.	M²	157,00	46,00	7 222,00	30%	47,10	2 166,60	20%
11	Profil en rive en acier laqué 75/100, ral assorti au bardage	MI	49,00	28,00	1 372,00				20%
12	Profil en pied en acier laqué 75/100, ral assorti au bardage	MI	82,00	32,00	2 624,00				20%
13	Habillage encadrement ouvertures dans bardage double peau en acier 75/100, ral assorti au bardage	ML	32,00	40,00	1 280,00				20%
14	Création de chevêtre métallique Mise en place d'un tube 60x60 soudé ou vissé sur structure existant pour la création de chevêtre au droit des ouvertures. Y compris peinture antirouille. <u>Quantité donné à titre indicatif</u>	ML	42,00	90,00	3 780,00	30%	12,60	1 134,00	20%
	Sous-total							7 225,60	
	<u>Sur enduit côté rue de J.A Cubizolle : 5 facade la poste</u>								
15	PLIAGE ALU EN TETE ISOLANT EN Z Fourniture et pose pliage Z en aluminium 15/10 laquées, teinte RAL, Compris pliage, cornières en relevées, fixations.	ML	50,00	35,00	1 750,00	100%	50,00	1 750,00	20%
16	ISOLATION DES MURS PAR L'EXTERIEUR Isolation thermique par l'extérieur finition RPE composée: - Poly blanc à bords droits, dimensions 1200/600/140 mm épaisseur, STO - Panneau Polystyrène type PS 15 SE de INNOVATION SAS , R = 3.70 m².K/W ACERMI n°15/199/1006 MO : Implantation Chantier + Pose isolation - Fixation colle en poudre 4kg/m² + chevilles expansives - Entoilage marouflage à la colle, conso 4kg/m² - Sous couche à raison de 350 gr/m² - Finition RPE aspect taloché ou grésé suivant choix du client à raison de 3 kg/m², teinte au choix dans la gamme du fournisseur. - Profil de départ en aluminium, fixation par tape vis - Armature d'angles entoilée, marouflage, coupes, chutes. - Compris tout travaux préparatoires, coupes, chutes, toutes sujétions.	M²	158,00	95,00	15 010,00	100%	158,00	15 010,00	20%
	Sous-total							16 760,00	
	<u>Sur ITE côté parking : 6 facade Coworking</u>								
17	Ossature en Z galva et Pose bardage en acier laqué type Trapeza 8.125.25 en 75/100, ral 9006. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.	M²	83,00	85,00	7 055,00	80%	66,40	5 644,00	20%
18	PV pour bardage en aluminium composite type STACBOND en 4mm, teinte dans la gamme solid collection et selon stock panneaux fournisseur. Calepinage suivant étude entreprise.	M²	7,00	104,00	728,00	80%	5,60	582,40	20%

N°	Désignation	U.	Marché			Travaux réalisés			TVA
			Qté	PU HT	Montant HT	Avl. %	Qté	Montant HT	
19	Fixation aux colories assorties. <u>Quantité donné à titre indicatif</u> PV pour isolation Isolation en laine de roche type Rockfaçade en 140mm.	M²	90,00	30,00	2 700,00				20%
20	Habillage encadrement ouvertures dans bardage double peau en aluminium 15/10, ral des menuiseries	ML	16,00	65,00	1 040,00	80%	12,80	832,00	20%
	Sous-total							7 058,40	
21	<u>Sur terre cuite : 7 entrée Coworking</u> DEPOSE ET EVACUATION DE LA TERRE CUIE y compris ossature.	M²	29,00	16,00	464,00	100%	29,00	464,00	20%
22	Ossature en Z galva et Pose bardage en acier laqué type Trapeza 8.125.25 en 75/100, ral 9006. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.	M²	52,00	85,00	4 420,00	100%	52,00	4 420,00	20%
23	PV pour bardage en aluminium composite type STACBOND en 4mm, teinte dans la gamme solid collection et selon stock panneaux fournisseur. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties. <u>Quantité donné à titre indicatif</u>	M²	52,00	104,00	5 408,00	100%	52,00	5 408,00	20%
24	PV pour isolation Isolation en laine de roche type Rockfaçade en 140mm.	M²	52,00	30,00	1 560,00	100%	52,00	1 560,00	20%
	Sous-total							11 852,00	
25	<u>Sur ITE côté bureaux : 8 arrière Coworking</u> DEPOSE ET EVACUATION DE LA TERRE CUIE y compris ossature.	M²	29,00	16,00	464,00	100%	29,00	464,00	20%
26	Ossature en Z galva et Pose bardage en acier laqué type Trapeza 8.125.25 en 75/100, ral 9006. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.	M²	96,00	85,00	8 160,00	100%	96,00	8 160,00	20%
27	PV pour isolation Isolation en laine de roche type Rockfaçade en 140mm.	M²	96,00	30,00	2 880,00				20%
	Sous-total							8 624,00	
28	<u>Sur entrée arrière dépôt : 9 côté la poste</u> ENDUIT FINITION RPE Enduit finition RPE composée: - Sous couche à raison de 350 gr/m² - Finition RPE aspect taloché ou grésé suivant choix du client à raison de 3 kg/m², teinte au choix dans la gamme du fournisseur. - Armature d'angles entoilée, marouflage, coupes, chutes. - Compris tout travaux préparatoires, coupes, chutes, toutes sujétions.	M²	107,00	45,00	4 815,00	100%	107,00	4 815,00	20%
	Sous-total							4 815,00	
29	<u>Sur dépôt : 10</u> Ossature en Z galva et Pose bardage en acier laqué type Trapeza 8.125.25 en 75/100, ral 9006.	M²	315,00	85,00	26 775,00	100%	315,00	26 775,00	20%

N°	Désignation	U.	Marché			Travaux réalisés			TVA
			Qté	PU HT	Montant HT	Avt. %	Qté	Montant HT	
	Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.								
	Sous-total							26 775,00	
30	Remise commerciale exceptionnel de 1,5%	Ens	-1,00	2 000,00	-2 000,00	90%	-0,90	-1 800,00	20%
	Sous-total							-1 800,00	
<div style="text-align: center;">  <p>Facture acquittée</p> <p>ZI Chassende - 43000 LE PUY EN VELAY Tél : 04 71 02 06 99 - Mail : contact@bf43.fr SIRET : 51505297500023</p> </div>									
Dépenses présentées au LEADER = 21 931.00 € HT									

Montant du Marché	131 833,00 €
Marché Initial (Devis n° 250679)	131 833,00 €
Montant des Travaux réalisés	106 004,00 €
Montant des Situations à déduire	84 073,00 €
Situation 1 (Facture n°FA260137 du 25/03/26)	27 317,50 €
Situation 2 (Facture n°FA260182 du 22/04/26)	39 630,50 €
Situation 3 (Facture n°FA260245 du 27/05/26)	17 125,00 €
Total H.T.	21 931,00 €
TVA 20%	4 386,20 €
Total T.T.C.	26 317,20 €

TVA acquittée à l'encaissement

Conditions Générales de Vente :

- Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.
- Conformément au décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (pour les professionnels uniquement) ainsi qu'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur seront facturés en cas de retard de paiement. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
- En cas de litige et après avoir saisi par écrit l'entreprise, le client peut recourir à la médiation de la consommation en s'adressant à CM2C - 14 Rue St Jean 75017 PARIS - Email : cm2c@cm2c.net - Tél. 01 89 47 00 14

Conditions de paiement :

- Echéance au 23/06/2026 : 26 317,20 €

Assurance décennale obligatoire souscrite auprès de MMA ROCHE CHAPUIS - 14 Côte de Tireboeuf BP 2 43700 BRIVES CHARENSAC, valable en France métropolitaine

Pour tout paiement par virement : CIC - IBAN : FR76 1009 6185 1600 0957 3940 193 - BIC : CMCIFRPP

155 impasse du Docteur Simone Nicolas
ZI de Chassende
43000 LE PUY EN VELAY
Tél. : 04 71 02 06 99
contact@bf43.fr

Adresse des travaux :

SAS Tout Un Evènement 91 Rue JA Cubizolle 43000 LE PUY EN
VELAY

SCI LOU IMMO

14 Rue de la Fontaine

43700 CHASPINHAC

Tél. : 09 82 60 68 82/06 59 97 14 22

Email : maxime@toutunevenement.com

Objet :

Réfection de façades

Bardage et ITE

Bardage métallique RAL7016 et 9006

Bardage aluminium composite RAL équivalent 7016 et 9006 (STB-478 et STB-403)

N°	Désignation	U.	Marché			Travaux réalisés			TVA
			Qté	PU HT	Montant HT	Avt. %	Qté	Montant HT	
1	<u>Sur façade principal bureaux : 1</u> Ossature en Z galva et Pose bardage en aluminium composite type STACBOND en 4mm, teinte dans la gamme solid collection et selon stock panneaux fournisseur. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.	M²	47,00	195,00	9 165,00	100%	47,00	9 165,00	20%
2	Habillage encadrement ouvertures dans bardage double peau en aluminium 15/10, ral des menuiseries	ML	55,00	65,00	3 575,00	100%	55,00	3 575,00	20%
	Sous-total							12 740,00	
3	<u>Sur façade principal dépôt : 2 dépôt centrale</u> Dépose et évacuation bardage métallique.	M²	127,00	14,00	1 778,00	100%	127,00	1 778,00	20%
4	Pose bardage en acier laqué type Trapeza 8.125.25 en 75/100, ral 9006. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.	M²	104,00	46,00	4 784,00	100%	104,00	4 784,00	20%
5	Profil en pied en acier laqué 75/100, ral assorti au bardage	MI	27,00	32,00	864,00	100%	27,00	864,00	20%
6	Habillage encadrement ouvertures dans bardage double peau en acier 75/100, ral des menuiseries	ML	34,00	40,00	1 360,00	100%	34,00	1 360,00	20%
7	Création de chevêtre métallique Mise en place d'un tube 60x60 soudé ou vissé sur structure existant pour la création de chevêtre au droit des ouvertures. Y compris peinture antirouille. <u>Quantité donné à titre indicatif</u>	ML	55,00	90,00	4 950,00	100%	55,00	4 950,00	20%
	Sous-total							13 736,00	
8	<u>Sur pignons et toit terrasse : 4 dépôt centrale</u> Dépose et évacuation bardage métallique.	M²	157,00	14,00	2 198,00	100%	157,00	2 198,00	20%
9	Pose de plateaux de bardage et d'une laine de roche de 130mm type Rockbardage Sur ossature modifié suite aux modifications	M²	78,50	72,00	5 652,00	100%	78,50	5 652,00	20%

N°	Désignation	U.	Marché			Travaux réalisés			TVA
			Qté	PU HT	Montant HT	Avt. %	Qté	Montant HT	
10	de façades. Pose bardage en acier laqué type Trapeza 8.125.25 en 75/100, ral 9006.. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.	M²	157,00	46,00	7 222,00	100%	157,00	7 222,00	20%
11	Profil en rive en acier laqué 75/100, ral assorti au bardage	MI	49,00	28,00	1 372,00	100%	49,00	1 372,00	20%
12	Profil en pied en acier laqué 75/100, ral assorti au bardage	MI	82,00	32,00	2 624,00	100%	82,00	2 624,00	20%
13	Habillage encadrement ouvertures dans bardage double peau en acier 75/100, ral assorti au bardage	ML	32,00	40,00	1 280,00	100%	32,00	1 280,00	20%
14	Création de chevêtre métallique Mise en place d'un tube 60x60 soudé ou vissé sur structure existant pour la création de chevêtre au droit des ouvertures. Y compris peinture antirouille. <u>Quantité donné à titre indicatif</u>	ML	42,00	90,00	3 780,00	100%	42,00	3 780,00	20%
Sous-total								24 128,00	
15	<u>Sur enduit côté rue de J.A Cubizolle : 5 façade la poste</u> PLIAGE ALU EN TETE ISOLANT EN Z Fourniture et pose pliage Z en aluminium 15/10 laquées, teinte RAL, Compris pliage, cornières en relevées, fixations.	ML	50,00	35,00	1 750,00	100%	50,00	1 750,00	20%
16	ISOLATION DES MURS PAR L'EXTERIEUR Isolation thermique par l'extérieur finition RPE composée: - Poly blanc à bords droits, dimensions 1200/600/140 mm épaisseur, STO - Panneau Polystyrène type PS 15 SE de INNOLATION SAS , R = 3.70 m².K/W ACERMI n°15/199/1006 MO : Implantation Chantier + Pose isolation - Fixation colle en poudre 4kg/m² + chevilles expansives - Entoilage marouflage à la colle, conso 4kg/m² - Sous couche à raison de 350 gr/m² - Finition RPE aspect taloché ou grésé suivant choix du client à raison de 3 kg/m², teinte au choix dans la gamme du fournisseur. - Profil de départ en aluminium, fixation par tape vis - Armature d'angles entoilée, marouflage, coupes, chutes. - Compris tout travaux préparatoires, coupes, chutes, toutes sujétions.	M²	158,00	95,00	15 010,00	100%	158,00	15 010,00	20%
Sous-total								16 760,00	
17	<u>Sur ITE côté parking : 6 façade Coworking</u> Ossature en Z galva et Pose bardage en acier laqué type Trapeza 8.125.25 en 75/100, ral 9006. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.	M²	83,00	85,00	7 055,00	100%	83,00	7 055,00	20%
18	PV pour bardage en aluminium composite type STACBOND en 4mm, teinte dans la gamme solid collection et selon stock panneaux fournisseur. Calepinage suivant étude entreprise.	M²	7,00	104,00	728,00	100%	7,00	728,00	20%

N°	Désignation	U.	Marché			Travaux réalisés			TVA
			Qté	PU HT	Montant HT	Avt. %	Qté	Montant HT	
19	Fixation aux colories assorties. <u>Quantité donné à titre indicatif</u> PV pour isolation Isolation en laine de roche type Rockfaçade en 140mm.	M²	90,00	30,00	2 700,00	100%	90,00	2 700,00	20%
20	Habillage encadrement ouvertures dans bardage double peau en aluminium 15/10, ral des menuiseries	ML	16,00	65,00	1 040,00	100%	16,00	1 040,00	20%
	Sous-total							11 523,00	
21	<u>Sur terre cuite : 7 entrée Coworking</u> DEPOSE ET EVACUATION DE LA TERRE CUITE y compris ossature.	M²	29,00	16,00	464,00	100%	29,00	464,00	20%
22	Ossature en Z galva et Pose bardage en acier laqué type Trapeza 8.125.25 en 75/100, ral 9006. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.	M²	52,00	85,00	4 420,00	100%	52,00	4 420,00	20%
23	PV pour bardage en aluminium composite type STACBOND en 4mm, teinte dans la gamme solid collection et selon stock panneaux fournisseur. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties. <u>Quantité donné à titre indicatif</u>	M²	52,00	104,00	5 408,00	100%	52,00	5 408,00	20%
24	PV pour isolation Isolation en laine de roche type Rockfaçade en 140mm.	M²	52,00	30,00	1 560,00	100%	52,00	1 560,00	20%
	Sous-total							11 852,00	
25	<u>Sur ITE côté bureaux : 8 arrière Coworking</u> DEPOSE ET EVACUATION DE LA TERRE CUITE y compris ossature.	M²	29,00	16,00	464,00	100%	29,00	464,00	20%
26	Ossature en Z galva et Pose bardage en acier laqué type Trapeza 8.125.25 en 75/100, ral 9006. Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.	M²	96,00	85,00	8 160,00	100%	96,00	8 160,00	20%
27	PV pour isolation Isolation en laine de roche type Rockfaçade en 140mm.	M²	96,00	30,00	2 880,00	100%	96,00	2 880,00	20%
	Sous-total							11 504,00	
28	<u>Sur entrée arrière dépôt : 9 côté la poste</u> ENDUIT FINITION RPE Enduit finition RPE composée: - Sous couche à raison de 350 gr/m² - Finition RPE aspect taloché ou grésé suivant choix du client à raison de 3 kg/m², teinte au choix dans la gamme du fournisseur. - Armature d'angles entoilée, marouflage, coupes, chutes. - Compris tout travaux préparatoires, coupes, chutes, toutes sujétions.	M²	107,00	45,00	4 815,00	100%	107,00	4 815,00	20%
	Sous-total							4 815,00	
29	<u>Sur dépôt : 10</u> Ossature en Z galva et Pose bardage en acier laqué type Trapeza 8.125.25 en 75/100, ral 9006.	M²	315,00	85,00	26 775,00	100%	315,00	26 775,00	20%

N°	Désignation	U.	Marché			Travaux réalisés			TVA
			Qté	PU HT	Montant HT	Avt. %	Qté	Montant HT	
30	Calepinage suivant étude entreprise. Fixation aux colories assorties.	Ens							
	Sous-total							26 775,00	
	Remise commerciale exceptionnel de 1,5%		-1,00	2 000,00	-2 000,00	100%	-1,00	-2 000,00	20%
	Sous-total							-2 000,00	
	TRAVAUX EN MOINS :								
	<u>Sur ITE côté parking : 6 façade Coworking</u> PV pour isolation Isolation en laine de roche type Rockfaçade en 140 mm		-90,00	30,00	-2 700,00	100%	-90,00	-2 700,00	20%
	<u>Sur ITE côté bureaux : 8 arrière Coworking</u> PV pour isolation Isolation en laine de roche type Rockfaçade en 140 mm		-96,00	30,00	-2 880,00	100%	-96,00	-2 880,00	20%
Dépenses présentées au LEADER = 20 249.00 € HT									

TVA acquittée à l'encaissement

Montant du Marché	131 833,00 €
<i>Marché Initial (Devis n° 250679)</i>	<i>131 833,00 €</i>
Montant des Travaux réalisés	126 253,00 €
Montant des Situations à déduire	106 004,00 €
<i>Situation 1 (Facture n°FA260137 du 25/03/26)</i>	<i>27 317,50 €</i>
<i>Situation 2 (Facture n°FA260182 du 22/04/26)</i>	<i>39 630,50 €</i>
<i>Situation 3 (Facture n°FA260245 du 27/05/26)</i>	<i>17 125,00 €</i>
<i>Situation 4 (Facture n°FA260298 du 23/06/26)</i>	<i>21 931,00 €</i>
Total H.T.	20 249,00 €
TVA 20%	4 049,80 €
Total T.T.C.	24 298,80 €

Conditions Générales de Vente :

- Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé.
- Conformément au décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement (pour les professionnels uniquement) ainsi qu'une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur seront facturés en cas de retard de paiement. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.
- En cas de litige et après avoir saisi par écrit l'entreprise, le client peut recourir à la médiation de la consommation en s'adressant à CM2C - 14 Rue St Jean 75017 PARIS - Email : cm2c@cm2c.net - Tél. 01 89 47 00 14

Conditions de paiement :
- Échéance au 23/07/2026 : 24 298,80 €

Assurance décennale obligatoire souscrite auprès de MMA ROCHE CHAPUIS - 14 Côte de Tireboeuf BP 2 43700 BRIVES CHARENSAC, valable en France métropolitaine

Pour tout paiement par virement : CIC - IBAN : FR76 1009 6185 1600 0957 3940 193 - BIC : CMCIFRPP



LEADER
Haute
Loire



La Région
Auvergne-Rhône-Alpes



Cofinancé par
l'Union européenne

Programmation FEADER 23-27

Attestation d'acquittement des dépenses présentées lors d'une demande de paiement

Identification du dossier concerné par la demande de paiement :

Intitulé du projet : **Rénovation thermique du local d'activité d'une société d'événementiel**

Dispositif concerné : **501 – Porter un projet LEADER**

Numéro PDA du dossier : **00306636**

Raison sociale du bénéficiaire : **SCI LOU IMMO**

Numéro SIRET du bénéficiaire : **830 931 192 00017**

Il s'agit d'une dernière demande de paiement

En tant que **Expert-comptable**

je certifie que l'ensemble des dépenses présentées au sein du fichier récapitulatif des dépenses réalisées sont acquittées à ce jour par la structure identifiée ci-dessus et bénéficiaire de l'aide.

Montant des dépenses présentées : **104 678.00 € HT**

Période d'acquittement des factures présentées :

Date du premier acquittement : **10/06/2026**

Date du dernier acquittement : **24/07/2026**

Certifié exact et conforme, le **30/07/2026**
Nom, prénom, cachet du signataire.

ALLEGRE Mélanie
EUREX ALLEGRE & FAURE

Expertise comptable - Commissariat aux comptes

Cabinet Allègre Faure & Associés

128 Impasse de Bombes

43700 SAINT-GERMAIN-LAPRADE

T. 04 71 03 57 04

SAS au capital de 240 000 €

SIRET 444 924 484 00017 - APE 6920Z



RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

Ce relevé est destiné à tout organisme souhaitant connaître vos références bancaires pour domicilier des virements ou des prélèvements sur votre compte.

CR LOIRE HAUTE LOIRE
PE LE PUY YSSINGELAIS

27/05/2025

Tel:

Fax:

Intitulé du Compte:

S.C.I. LOU IMMO
LIEU DIT CHASSAURE
43700 CHASPINHAC

DOMICILIATION

Code établissement	Code guichet	Numéro de compte	Clé RIB
14506	01300	72841438800	21

IBAN (International Bank Account Number)

FR76 1450 6013 0072 8414 3880 021

BIC (Bank Identification Code) **AGRIFRPP845**

ARRÊTÉ

<u>Service :</u> SERVICE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	<u>Objet :</u> ATTRIBUTION D'UNE AIDE DIRECTE À L'INVESTISSEMENT DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION EN LIEN AVEC LE PROGRAMME LEADER HAUTE-LOIRE 2023-2027
--	---

Le Président de la Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay,

Vu le traité instituant l'Union européenne et notamment ses articles 107 et 108,

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM),

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe),

Vu l'instruction du gouvernement NOR INTB1531125J du 22 décembre 2015, relative à la nouvelle répartition des compétences en matière d'interventions économiques des collectivités territoriales et de leurs groupements, issue de la loi NOTRe,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le SRDEII adopté par délibération n°1511 de l'Assemblée plénière du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes des 15 et 16 décembre 2016,

Vu les délibérations de la Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay du 22 juin 2017 et du 11 juin 2020, approuvant et modifiant la « convention d'autorisation et de délégation d'aides aux entreprises par les Communes, les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et la métropole de Lyon », conclue avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes,

Vu la délibération de la Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay en date du 28 septembre 2023 adoptant la création d'un Fonds d'Intervention Local pour accompagner les porteurs de projets privés du territoire de l'EPCI, dans le cadre d'une demande de co-financement LEADER,

Vu la demande de subvention formulée par l'entreprise SCI Lou Immo, réceptionnée par le GAL Haute-Loire en date du 11/06/2025,

Vu la Fiche Projet établie par le GAL Haute-Loire pour cette demande de subvention,

Vu la décision du Comité de suivi des porteurs de projets de la Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay du 10/07/2025,

Considérant que, dans le cadre de ce dispositif d'aide, il convient de prendre un arrêté attributif de subvention,

ARRÊTE

ARTICLE 1 – Le bénéficiaire de la subvention : SCI Lou Immo, domiciliée à Chassaure – 43000 CHASPINHAC

ARTICLE 2 – La nature du projet est : Rénovation thermique du local d'activité d'une société d'événementiel

ARTICLE 3 – Le plan de financement du projet se structure comme suit :

	Montant en € HT
Montant de la dépense totale	102 947.00 €
Montant de la dépense subventionnable	102 947.00 €
Montant de la subvention CAPEV	2 500.00 €

Le montant de la subvention attribuée est arrêté à 2 500.00 €, calculé sur une dépense subventionnable maximale de 102 947.00 € HT.

ARTICLE 4 – La dépense sera imputée sur le budget principal, chapitre 204 "subventions d'équipement", compte 20422 "subventions d'équipement aux personnes de droit privé – bâtiments et installations".

ARTICLE 5 – Le versement de la dite subvention sera réalisé sur la foi d'une demande de paiement instruite par le GAL Haute-Loire.

Si la dépense réalisée est inférieure à la dépense subventionnable maximale mentionnée à l'article 3, le montant de la subvention à verser sera diminué en proportion.

ARTICLE 6 – Le bénéficiaire s'engage à faire mention de l'aide de la Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay dans toute publicité, document et communiqué à paraître dans la presse écrite, télévisée, radio ou sur internet.

Le non-respect de cette obligation entraînera l'annulation de l'aide après mise en demeure de se conformer à cette obligation restée sans effet.

ARTICLE 7 – Le bénéficiaire dispose d'un délai maximum de 3 ans, à compter de la date de notification du présent arrêté, pour solliciter le versement de cette subvention. A l'expiration de ce délai, ce versement est considéré caduc et est annulé.

ARTICLE 8 – Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans les 2 mois à partir de sa notification.

Fait au Puy-en-Velay, le 10/10/2025

Le Président,



Michel CHAPUIS